

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196)
по Дніпропетровській області
станом на 1 червня 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016														По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (постанова КМУ від 18.03.2015 № 196)						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування						Дата введення об'єкта в експлуатацію*
			передбачено	відкрито асигнувань	отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видатків		фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	18	19	
всього	з них погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулі роки																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ВСЬОГО			96,317.315	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,823.290	7,679.319	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
	Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік		220.223	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
1	Підвідний водовід до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220.223																
	Відповідно до постанови КМУ від 11.05.2016 №362-р																		
2	Водогін, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району (водопостачання північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280.294							475.590									
3	Дитячий садок № 2 “Теремок” по вул.Шкільній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000.000							1,700.000									
4	Магістральний водовід Макорти – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720.560							6,500.300	6,500.000								
5	Дитячий садок-ясла у смт Новопокровка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295.433							147.400									
6	Водогін від другого підйому до с.Виводове Томаківського району – будівництво	2016	24,800.805							4,000.000	1,179.319								

Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

О.С.ПСАРЬОВ

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196)
по Дніпропетровській області
станом на 1 липня 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016										Дата введення об'єкта в експлуатацію*	По об'єктах, роботи на яких повністю завершені					
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (постанова КМУ від 18.03.2015 № 196)					За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування		дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2а)	дата та номер Акта готовності об'єкта до експлуатації та Сертифікату відповідності зазначеного будівництвом об'єкта проекційній документації або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**				
			перелічено	відрізняється	отримано коштів на рестраційний рахунок розпорядника/одежувача	проведено касових видатків	з них погашення кредиторської заборгованості, що виникла у минулі роки	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	перелічено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	перелічено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ВСЬОГО			182,776,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	78,201,188	55,596,147	47,166,487	0,000	0,000	0,000	0,000		
Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік			220,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1	Підв'язний волов'яз до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220,223																
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																			
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля поліклініки (об'єкт № 5) комунального закладу Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космичній, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, реєстрація	2013-2016	36,700,000								30,000,000	29,923,014	29,923,014						
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на пл.Жовтневій, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739,056								10,000,000	6,827,288	6,827,288						
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Руденка" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019,710								20,000,000	10,416,185	10,416,185						
4	Дитячий навчальний заклад, розташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул.Нарвській, 169, у м.Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000,000								5,377,900								
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																			
1	Вологін, м. Верхнєще Верхньодніпровського району (водопостачання північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280,294								475,588								
2	Дитячий садок № 2 "Теремок" по вул.Шкільній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000,000								1,700,000								
3	Магістральний водовід Макорти – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720,560								6,500,300	6,500,000							
4	Дитячий садок-ясла у смт Новоокопівка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295,433								147,400								
5	Вологін від другого підйому до с.Виводове Томаківського району – будівництво	2016	24,800,805								4,000,000	1,929,660							

Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

А.В.ЧУЙКО

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Дніпропетровській області
станом на 1 серпня 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016														По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (постанова КМУ від 18.03.2015 № 196)						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено	викрито асигнувань	отримано коштів на рестраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видачків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видачків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видачків	фактично виконано робіт				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
ВСЬОГО			182,776.081	36,555.216	36,555.216	220.222	0.000	0.000	78,201.188	58,238.615	54,738.405	94.940	0.000	0.000	0.000				
Погащення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік			220.223	220.223	220.223	220.222	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1	Південний водовід до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220.223	220.223	220.223	220.222													
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																			
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля поліклініки (блок № 5) комунального закладу Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космичий, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, коригування	2013-2016	36,700.000	11,000.000	11,000.000				30,000.000	29,923.014	29,923.014								
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на пл.Жовтєвої, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739.056	5,100.000	5,100.000				10,000.000	6,827.288	6,827.288								
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Руднева" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019.710	4,000.000	4,000.000				20,000.000	12,858.651	10,416.185								
4	Дитячий навчальний заклад, розташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул.Нарвської, 169, у м.Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000.000						5,377.900										
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																			
1	Водогін, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району (водопостачання північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280.294						475.588										
2	Дитячий садок № 2 "Теремок" по вул.Шкільній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000.000	2,640.000	2,640.000				1,700.000	200.000									
3	Магістральний водовід Макорти – насосна фільтрувальна станція – м.П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720.560	9,556.189	9,556.189				6,500.300	6,500.000	6,500.000	94.940							
4	Дитячий садок-ясла у смт Новопокровка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295.433	360.000	360.000				147.400										
5	Водогін від другого підйому до с.Виводове Томківського району – будівництво	2016	24,800.805	3,678.804	3,678.804				4,000.000	1,929.662	1,071.918								

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Дніпропетровській області
станом на 1 вересня 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016														По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами))						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено	викрито асигнувань	отримано коштів на рестраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
ВСЬОГО			182,776.081	45,694.020	45,694.020	35,795.422	5,883.684	0.000	78,791.188	58,544.031	56,089.558	113.003	0.000	0.000	0.000				
Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік			220.223	220.223	220.223	220.222	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1	Південний водовід до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220.223	220.223	220.223	220.222													
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																			
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля поліклініки (блок № 5) комунального закладу Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космічний, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, коригування	2013-2016	36,700.000	12,400.000	12,400.000	10,830.402			30,000.000	29,923.014	29,923.014					грудень 2016 року			
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на пл.Жовтневій, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739.056	7,600.000	7,600.000	7,556.745			10,000.000	6,827.288	6,827.288					2017			
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Руднева" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019.710	11,056.189	11,056.189	8,999.847	5,883.684		20,000.000	12,858.651	10,416.185					2017			
4	Дитячий навчальний заклад, розташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул.Нарвській, 169, у м.Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000.000						5,377.900							грудень 2016 року			
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																грудень 2016 року			
1	Водогін, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району (водопостачання північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280.294	1,200.000	1,200.000				475.588							грудень 2016 року			
2	Дитячий садок № 2 "Теремок" по вул.Шкільній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000.000	3,640.000	3,640.000	2,640.000			1,700.000	385.293	260.283					грудень 2016 року			
3	Магістральний водовід Макорині – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720.560	5,238.804	5,238.804	1,869.402			7,000.300	6,500.000	6,594.940	94.940				грудень 2016 року			
4	Дитячий садок-ясла у смт Новопокровка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295.433	660.000	660.000				147.400							грудень 2016 року			
5	Водогін від другого піяому до с.Виводове Томківського району – будівництво	2016	24,800.805	3,678.804	3,678.804	3,678.804			4,000.000	2,049.785	2,067.848	18.063				грудень 2016 року			

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Дніпропетровській області
станом на 1 жовтня 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016														По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами))						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта прийняття виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
			передбачено	викрито асигнувань	отримано коштів на рестраційний рахунок розпорядника/ одержувача	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ВСЬОГО			182,776.081	63,971.628	63,971.628	42,994.401	14,610.204	0.000	78,701.188	59,049.826	56,477.290	94.940	0.000	0.000	0.000				
Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік			220.223	220.223	220.223	220.222	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1	Південний водовід до с. Чкалове Никопольського району – будівництво		220.223	220.223	220.223	220.222													
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																			
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля поліклініки (блок № 5) комунального закладу Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космичий, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, коригування	2013-2016	36,700.000	18,800.000	18,800.000	15,065.470	5,273.220		30,000.000	29,923.014	29,923.014					грудень 2016 року			
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на пл.Жовтневій, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739.056	8,977.000	8,977.000	7,556.745			10,000.000	6,827.288	6,827.288					2017			
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Руднева" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019.710	11,056.189	11,056.189	10,547.720	7,874.022		20,000.000	13,246.383	10,803.917					2017			
4	Дитячий навчальний заклад, розташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул.Нарвській, 169, у м.Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000.000	3,000.000	3,000.000				5,377.900							грудень 2016 року			
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																грудень 2016 року			
1	Водогін, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району (водопостачання північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280.294	1,200.000	1,200.000				475.588							грудень 2016 року			
2	Дитячий садок № 2 "Теремок" по вул.Шкільній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000.000	3,640.000	3,640.000	3,640.000	1,462.962		1,700.000	485.293	260.283					грудень 2016 року			
3	Магістральний водовід Макорині – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720.560	8,939.412	8,939.412	1,869.402			7,000.300	6,500.000	6,594.940	94.940				грудень 2016 року			
4	Дитячий садок-ясла у смт Новопокровка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295.433	960.000	960.000	416.038			147.400							грудень 2016 року			
5	Водогін від другого піяому до с.Виводове Томашівського району – будівництво	2016	24,800.805	7,178.804	7,178.804	3,678.804			4,000.000	2,067.848	2,067.848					грудень 2016 року			

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Дніпропетровській області
станом на 1 листопада 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016														По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами))						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування						Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*
			передбачено	відкрито асигнувань	отримано коштів на рестраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ВСЬОГО			182,776.081	91,388.040	91,388.040	63,257.189	36,978.745	4,097.443	80,070.776	60,730.419	59,448.116	274.079	0.000	0.000	0.000				
Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік			220.223	220.223	220.223	220.222	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000				
1	Підвідний водовід до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220.223	220.223	220.223	220.222													
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																			
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля поліклініки (блок № 5) комунального закладу Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космічній, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, коригування	2013-2016	36,700.000	22,200.000	22,200.000	18,915.367	12,623.117		30,269.588	29,923.014	29,923.014					грудень 2016 року			
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на пл.Жовтневій, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739.056	11,977.000	11,977.000	8,969.993	12,968.430	3,998.438	10,000.000	6,856.153	6,856.153					2017			
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Рудисва" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі поліклініки № 1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019.710	11,056.189	11,056.189	10,859.929	9,186.231		20,000.000	13,297.266	13,297.266					2017			
4	Дитячий навчальний заклад, розташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул.Нарвській, 169, у м.Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000.000	3,000.000	3,000.000	2,941.737			5,377.900	1,408.982						грудень 2016 року			
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																грудень 2016 року			
1	Водогін, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району (водопостачання північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280.294	3,000.000	3,000.000				475.588							грудень 2016 року			

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016													По об'єктах, роботи на яких повністю завершені		
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами))						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування					Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*
			передбачено	відкрито асигнувань	отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	передбачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Дитячий садок № 2 "Теремок" по вул.Шкільній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000.000	5,640.000	5,640.000	3,640.000	2,200.967	99.005	1,700.000	529.756	529.756					грудень 2016 року		
3	Магістральний водовід Макорти – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720.560	20,299.195	20,299.195	10,058.492			7,000.300	6,500.000	6,774.079	274.079				грудень 2016 року		
4	Дитячий садок-ясла у смт Новопокровка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295.433	1,295.433	1,295.433	472.645			147.400	147.400						грудень 2016 року		
5	Водогін від другого підйому до с.Виводове Томаківського району – будівництво	2016	24,800.805	12,700.000	12,700.000	7,178.804			5,100.000	2,067.848	2,067.848					грудень 2016 року		

Виконуючий обов'язки директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

О.С.ПІСАРЬОВ

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Дніпропетровській області
станом на 1 грудня 2016 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016														По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами))							За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування				
			перелічено	відкрито асигнувань	отримано коштів на рестраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видачків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	перелічено	проведено касових видачків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	перелічено	проведено касових видачків	фактично виконано робіт	Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларарії про готовність об'єкта до експлуатації**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ВСЬОГО			182,776,081	182,776,081	147,943,256	123,402,784	116,237,156	5,923,102	78,970,776	63,078,553	62,935,877	0,000	0,000	0,000	0,000			
	Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік		220,223	220,223	220,223	220,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Павлівань водовід до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220,223	220,223	220,223	220,222												
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																		
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля поліклініки (блок № 5) комунального закладу Дніпропетровська область дитяча клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космічний, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, коригування	2013-2016	36,700,000	36,700,000	31,400,000	31,316,302	31,316,302		30,269,588	29,923,014	29,923,014					грудень 2016 року		
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на пл. Жовтневій, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739,056	25,739,056	13,677,000	12,968,430	12,968,430		10,000,000	6,856,152	6,856,152					2017		
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Рудевої" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі поліклініки №1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019,710	14,019,710	13,716,189	13,708,974	13,708,974		20,000,000	13,297,266	13,297,266					2017		
4	Дитячий навчальний заклад, розташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул.Нарвський, 169, у м.Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,994,449	2,052,712		5,377,900	3,408,982	3,408,982					грудень 2016 року		
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																грудень 2016 року		
1	Водогін, м. Верхнєще Верньодніпровського району (відокремлення північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280,294	4,280,294	4,280,294	1,220,886			475,588	142,676						грудень 2016 року		
2	Дитячий садок № 2 "Теремок" по вул.Шевельній, 14, у с.Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000,000	10,000,000	5,340,000	5,229,661	5,229,661		1,700,000	701,810	701,810					грудень 2016 року		
3	Магістральний водовід Макорти – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720,560	55,720,560	48,314,117	43,606,720	41,002,821	5,923,102	7,000,300	6,500,000	6,500,000					грудень 2016 року		
4	Дитячий садок-ясла у смт Новопокровка Солонянського району – реконструкція покрівлі	2016	1,295,433	1,295,433	1,295,433	472,645	472,645		147,400	147,400	147,400					грудень 2016 року		
5	Водогін від другого підйому до с.Виводове Томківського району – будівництво	2016	24,800,805	24,800,805	19,700,000	10,664,415	9,485,611		4,000,000	2,101,253	2,101,253					грудень 2016 року		

Заступник директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

О.С.ПСАРЬОВ

Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВ 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
по Дніпропетровській області
станом на 1 січня 2017 року

тис. гривень

№ п/п	Найменування об'єкта та його місцезнаходження, вид робіт	Рік початку і закінчення будівництва	2016													Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*		По об'єктах, роботи на яких повністю завершені	
			За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 11.05.2016 № 362-р (із змінами))						За рахунок місцевих бюджетів				За рахунок інших джерел фінансування						
			перелачено	віскрито	отримано коштів на реєстраційний рахунок розпорядника/одержувача	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	перелачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	заборгованість за фактично виконані роботи (у 2016 році)	перелачено	проведено касових видатків	фактично виконано робіт	дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт	дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ВСЬОГО			182,776,081	182,776,081	182,776,081	173,830,886	173,610,664	0,000	75,440,656	70,443,486	70,443,486	0,000	0,000	0,000	0,000				
	Погашення кредиторської заборгованості Державного фонду регіонального розвитку за 2015 рік		220,223	220,223	220,223	220,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1	Підв'язний водолід до с. Чкалове Нікопольського району – будівництво		220,223	220,223	220,223	220,222												19.04.2016 №143161100836	
Відповідно до розпорядження КМУ від 11.05.2016 №362-р																			
1	Регіональний перинатальний центр. Будівля полікліники (блок № 5) комунального закладу Дніпропетровська обласна клінічна лікарня Дніпропетровської обласної ради по вул. Космичів, 13, у м. Дніпропетровську – реконструкція під неонатальний блок з консультативно-діагностичною поліклінікою, коригування	2013-2016	36,700,000	36,700,000	36,700,000	36,680,745	36,680,745		30,269,588	30,266,612	30,266,612					12/21/2016	27.12.16 №155	21.12.2016 ДП №164163563021	
2	Будівля комунального закладу "Дніпропетровська обласна клінічна офтальмологічна лікарня" на вул. Жовтневій, 14, у м. Дніпропетровську – реконструкція (перша черга)	2013-2017	25,739,056	25,739,056	25,739,056	25,272,199	25,272,199		7,047,780	6,864,673	6,864,673				2017				
3	Комунальний заклад "Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини імені професора М.Ф.Руднева" Дніпропетровської обласної ради по просп. Пушкіна, 26, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі полікліники № 1 під хірургічне відділення	2016-2017	14,019,710	14,019,710	14,019,710	14,019,710	14,019,710		20,000,000	19,425,825	19,425,825				2017				
4	Дитячий навчальний заклад, ротташований на території комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс № 103" Дніпропетровської міської ради по вул. Нарвській, 169, у м. Дніпропетровську – реконструкція будівлі	2015-2016	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,023,313	8,023,313		4,800,000	4,239,824	4,239,824				грудень 2017 року				
Відповідно до розпорядження КМУ від 08.06.2016 №432-р																			
1	Водогін, м. Верхівцеве Верхньодніпровського району (відновлення північної сторони міста) – реконструкція	2015-2016	4,280,294	4,280,294	4,280,294	1,992,762	1,992,762		475,588						І півріччя 2017 року	27.12.16 №4			
2	Дитячий садок № 2 "Гремюк" по вул.Шкільній, 14, у с. Богданівка Павлоградського району – реконструкція	2013-2016	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,480,119	9,480,119		1,700,000	897,899	897,899				грудень 2016 року	08.12.16 №1	Декларація тогується		
3	Магістральний водолід Макори – насосна фільтрувальна станція – м. П'ятихатки, П'ятихатський район – реконструкція ділянок	2016	55,720,560	55,720,560	55,720,560	54,462,574	54,462,574		7,000,300	6,500,000	6,500,000				12/26/2016	21.12.16 №15	26.12.2016 ДП №143163613193		
4	Дитячий садок-ясла у смт Новоокровка Солонянського району – реконструкція покрілі	2016	1,295,433	1,295,433	1,295,433	1,260,236	1,260,236		147,400	147,400	147,400				12/21/2016	23.12.16 №4	21.12.2016 ДП №143163560101		
5	Водогін від другого підйому до с.Виводове Томашівського району – будівництво	2016	24,800,805	24,800,805	24,800,805	22,419,007	22,419,007		4,000,000	2,101,253	2,101,253				І півріччя 2017 року	23.12.16 №6			

Заступник директора департаменту економічного розвитку облдержадміністрації

О.С.ПІСАРЬОВ