

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 02.01.2018 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	225 395,394	225 395,394		193784,18436	193784,18436		-31611,20964	-31611,20964

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016310	0490	Завдання										
1	4016310	0490	1. Забезпечення будівництва об'єктів		97 995,660	97 995,660		87263,14533	87263,14533		-10732,51467	-10732,51467	
			у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		32 972,497	32 972,497		25215,45923	25215,45923		-7757,03777	-7757,03777	Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприят

													ливих погодних умов.
2	4016310	0490	Проектування об'єктів будівництва		200,000	200,000		0,0	0,0		-200,000	-200,000	Проекти о- коштори сна докумен тація знаходит ься в стадії коригува ння, оскільки підвищи лась вартість будівниц тва в діючих цінах
3	4016310	0490	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів будівництва		8 105,775	8 105,775		7520,18067	7520,18067		-585,59433	585,59433	Триває процеду ра введення об'єкта в експлуат ацію
4	4016310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів		118 172,775	118 172,775		98472,44497	98472,44497		-19700,33003	-19700,33003	
	4016310	0490	<i>у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження</i>		2 844,280	2 884,280		2426,74317	2426,74317		-417,53683	-417,53683	
			<i>у тому числі за рахунок субвенції з державного</i>		76 389,826	76 389,826		61661,30133	61661,30133		-14728,52467	-14728,52467	Не освоєння коштів

			бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										го бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установленні терміни із-за виділення асигнувань тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, та настання несприятливих погодних умов.	
5	4016310	0490	Проектування реконструкції об'єктів		300,000	300,000						-300,000	-300,000	Проекти кошторисна документація знаходиться в стадії коригування, оскільки підвищилась вартість

													тва в діючих цінах
6	4016310	0490	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції		621,184	621,184		528,41339	528,41339		-92,77061	-92,77061	Триває процедура введення об'єкта в експлуатацію
			Усього:		225 395,394	225 395,394		193 784,18436	193 784,18436		-31611,20964	-31611,20964	
			у тому числі кредиторська заборгованість		8 726,959	8 726,959		8048,59406	8048,59406		-678,36494	-678,36494	
			у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження		2 844,280	2 884,280		2426,74317	2426,74317		-417,53683	-417,53683	
			у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		109 362,323	109 362,323		86876,76056	86876,76056		-22485,56250	-22485,56250	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поясне ння щодо причин відхиле ння
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціальний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми										
Програма соціально- економічного та культурного розвитку області на 2017 рік		20 847,360	20 847,360		18439,14768	18439,14768		-2408,21232	-2408,21232	Економія пов'язана з економіс ю коштів по виконани х роботах
Регіональна програма "Питна вода Дніпропетровщини" на 2006-2020 роки		204 548,034	204 548,034		175345,03668	175345,03668		-29202,99732	-29202,99732	Асигнува ння почали виділяти тільки за 2 місяці до завершен ня бюджетн ого періоду, що призвело до несвосн ня коштів державно го бюджету в затвердж ених обсягах та невикона ння запланова них робіт в установле ні

										терміни із-за настання несприят ливих погодних умов.
Усього		225 395,394	225 395,394		193784,18436	193784,18436		-31611,20964	-3161120964	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4016310	Забезпечення будівництва об'єктів					
1		затрат					
		водопостачання		ПКД	139,425	66,446	-72,979
		дорожнього господарства	тис.грн.	ПКД	93,16		-93,16
		обсяг видатків на 2017 рік, в т.ч		Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами), Звітність (форма 2-м)	97 995,660	87263,14533	-10732,51467
		водопостачання	Од	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	97 895,660	87263,14533	-10632,51467
		дорожнього господарства	кв.м	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	100,000		-100,000
2		Продукту	тис.грн.				
		кількість об'єктів, які планується побудувати, в т.ч.		Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	11	10	-1
		водопостачання		Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	10	10	
		дорожнього господарства		Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік"	1		-1

3		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на будівництво одного об'єкту:					
		водопостачання	тис.грн	Розрахунок	9 789,566	8 726,315	-1063,251
		дорожнього господарства	тис.грн	Розрахунок	100,000		-100,000
		середні витрати на будівництво 1 км водопровідної мережі	тис.грн	Розрахунок	702,138	1313,294	+611,156
		середні витрати на будівництво 1поного метру пішохідного мосту	тис.грн	Розрахунок	146,217		-146,217
4		<i>якості</i>					
		динаміка кількості будівництва об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком		Розрахунок	71,429	71,429	
		рівень готовності будівництва об'єктів водопостачання %:					
		на 100%	од.	Розрахунок	5	3	-2
		більше 90%	од.	Розрахунок		1	+1
		більше 80%	од.	Розрахунок	5	2	-3
		до 50%	од.	Розрахунок		1	+1
		більше 30%	од.	Розрахунок		1	+1
		більше 20%	од.	Розрахунок		1	+1
		більше 10%	од.	Розрахунок		1	+1
		рівень готовності будівництва об'єктів дорожнього господарства %					
		на 1%	од.	Розрахунок	1	1	

[illegible]

		кількість об'єктів житлово-комунального господарства, по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	9	7	-2
У зв'язку відсутністю актів звірок, залишилася не погашена кредиторська заборгованість. Триває процедура введення об'єкта в експлуатацію (проведення технічної інвентаризації об'єкта)							
3		ефективності					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості %					
		на 100 %	од.	Розрахунок	9	7	-2
4	4016310	Забезпечення реконструкції об'єктів					
1		Затрат					
		водопостачання	км	ПКД/Розрахунок	67,339	52,857	-14,482
		водопостачання	тис.м³/добу	ПКД/Розрахунок	871,468	735,0	-136,468
		житлового господарства	м²	ПКД/Розрахунок	551,1	551,1	
		дорожнього господарства	п.м.	ПКД/Розрахунок	81,23	67,23	-14,0
		теплопостачання	кВт	ПКД/Розрахунок	420,0		-420,0
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2017 році, в т.ч	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами), Звітність (форма 2-м)	118 172,775	98472,44497	-19700,33003
		водопостачання	тис. грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	106 423,367	88825,38956	-17597,97744
		теплопостачання	тис. грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	300,000		-300,000
		житлового	тис.	Рішення обласної ради	255,130	127,14157	-127,98843

	господарства	грн	№ 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)			
	дорожнього господарства	тис. грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	11 194,278	9519,91384	-167436416
2	<i>продукту</i>					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати, в т.ч:	од.		18	17	-1
	водопостачання	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	15	15	
	теплопостачання	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1		-1
	житлового господарства	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1	1	
	дорожнього господарства	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	1	1	
3	<i>ефективності</i>					
	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту :	тис. грн.	Розрахунок			
	водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	7094,891	5921,69264	-1173,19836
	теплопостачання	тис. грн.	Розрахунок	300,000		-300,000
	дорожнього господарства	тис. грн.	Розрахунок	11 194,278	9519,91384	-1674,36416
	житлового господарства	тис. грн.	Розрахунок	255,130	127,14157	-127,98843
	середні витрати на реконструкцію 1 км мереж водопостачання	тис. грн.	Розрахунок	1 580,412	1595,33060	+14,91860

		середні витрати на реконструкцію 1 п.м пішохідного мосту	тис. грн.	Розрахунок	137,810	141,602	+3,792
		середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. житлової площі	тис. грн.	Розрахунок	1,199	0,230	-0,969
4		якості					
		динаміка кількості реконструкції об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	187,5,0	175,0	-12,5
		динаміка кількості реконструкції об'єктів теплопостачання порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0		-100,0
		динаміка кількості реконструкції об'єктів житлового господарства порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	
		динаміка кількості реконструкції об'єктів дорожнього господарства порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0	100,0	
		рівень готовності реконструкції об'єктів водопостачання:					
		на 100%	од.	Розрахунок	7	6	-1
		більше 80%	од.	Розрахунок	5	1	-4
		більше 70 %	од.	Розрахунок		4	+4

		на 40 %	од.	Розрахунок		1	+1
		більше 30 %	од.	Розрахунок		1	+1
		рівень готовності реконструкції об'єктів теплостачання:					
		на 100 %	од.	Розрахунок	1		-1
		рівень готовності реконструкції об'єктів житлового господарства					
		на 100 %	од.	Розрахунок	1		-1
		більше 80%	од.	Розрахунок		1	+1
		рівень готовності реконструкції об'єктів дорожнього господарства:					
		на 80 %	од.	Розрахунок	1	1	
5	401631 0	Проектування об'єктів реконструкції					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	300,000		-300,000
На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація знаходиться в стадії коригування (доопрацювання)							
2		продукту					
		кількість проектів для реконструкції об'єктів житлово- комунального господарства	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	3		-3
3		ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	100,000		-100,000

4		якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів %					
		на 100 %	од.	Розрахунок	3		-3
6	401631 0	Погашення кредиторської заборгованості об'єктів реконструкції					
1		заплат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Звітність (форма 7-м)/ Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	621,184	528,41339	-92,77061
У зв'язку відсутністю актів звірок, залишилася не погашена кредиторська заборгованість. Триває процедура введення об'єкта в експлуатацію (проведення технічної інвентаризації об'єкта)							
2		продукту					
		кількість об'єктів, по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	6	3	-3
У зв'язку відсутністю актів звірок, залишилася не погашена кредиторська заборгованість. Триває процедура введення об'єкта в експлуатацію (проведення технічної інвентаризації об'єкта)							
3		ефективності					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0	50,0	-50,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підвідний водовід до села Новоселівка Новомосковського району – будівництво (в т.ч. експертиза та коригування ПК/Д)	4016310		7 296,867	7 296,867		218,000	218,000		206,60520	206,60520		4768,719	4768,719
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						218,000	218,000		206,60520	206,60520		4768,719	4768,719
Виникла потреба в коригуванні проектно-кошторисної документації. Об'єкт незавершеного будівництва														
	Нове будівництво водогону питної води населених пунктів Божедарівської селищної ради, Криничанського району, Дніпропетровської області	4016310		14 890,048	14 890,048		9 049,000	9 049,000		8609,86867	8609,86867		1636,91433	1636,91433
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 049,000	9 049,000		8609,86867	8609,86867		1636,91433	1636,91433
Триває процедура введення об'єкта в експлуатацію (проведення технічної інвентаризації об'єкта) Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.														
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Вишестарасівка Томаківського району(у т.ч. експертиза та ПК/Д)	4016310		6 133,190	6 133,190		15 630,000	15 630,000		14166,12399	14166,12399		61020,93601	61020,93601
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						13 636,800	13 636,800		13636,75541	13636,75541			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						1 993,200	1 993,200		529,36858	529,36858			

Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неопосередкованості коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання

запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва													
	Нове будівництво підвідного водоводу до с. Зелена Балка Широківсько-го району Дніпропетровсь-кої області	4016310					14 165,105	14 165,105		14132,49480	14132,49480	632,61020	632,61020
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						14 165,105	14 165,105		14132,49480	14132,49480		
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 21.11.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.													
	Будівництво системи водопостачання об'єднаних громад сіл Новомиkolaївка, Сурсько-Литовське, Сурсько-Клевенів та Зелений Гай Дніпропетровського району Дніпропетровської області	4016310		9 950,334	9 950,334		14 000,000	14 000,00		12562,71061	12562,71061	5952,75739	5952,75739
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 330,00	9 330,00		9318,22374	9318,22374		
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						4 670,000	4 670,000		3244,48687	3244,48687		
Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва													
	Будівництво підвідного водоводу від с. Михайлівка до с. Катеринівка Апостолівського району (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		3 356,996	3 356,996		168,101	168,101		168,10050	168,10050	69,849,50	69,84950
	у тому числі кредиторська заборгованість						168,101	168,101		168,10050	168,10050		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						168,101	168,101		168,10050	168,10050		
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 01.02..2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.													
	Будівництво підвідного водоводу від с. Михайлівка до с. Михайло-Заводське Апостолівського району (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		9 421,059	9 421,059		465,117	465,117		465,117	465,117	62,802	62,802
	у тому числі кредиторська заборгованість						465,117	465,117		465,117	465,117		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						465,117	465,117		465,117	465,117		

Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 01.02.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.													
	Будівництво магістрального водопроводу від села Нива-Трудова до села Михайлівка (Апостолівського району) (в т.ч. експертиза та коригування ПКД)	4016310		7 156,277	7 156,277		2 864,948	2 864,948		2353,63952	2353,63952		1015,53948
	у тому числі кредиторська заборгованість						414,948	414,948					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 864,948	2 864,948		2353,63952	2353,63952		
У зв'язку з відсутністю актів звірок, залишилася не погашена кредиторська заборгованість. Розпочнемо процедуру введення об'єкта в експлуатацію. Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.													
	Будівництво пункту відпуску води з системою доочищення для потреб питного водопостачання по вул. Красна с. Любимівка Дніпропетровського району Дніпропетровської області (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		339,110	339,110		17,848	17,848		17,84787	17,84787		29,47613
	у тому числі кредиторська заборгованість						17,848	17,848		17,84787	17,84787		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						17,848	17,848		17,84787	17,84787		
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 31.01.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.													
	Будівництво розвідних водопровідних мереж с. Бикове Криничанського району (у т.ч. ПКД та експертиза)	4016310		7 562,823	7 562,823		1 343,644	1 343,644		344,96786	344,96786		1171,95814
	у тому числі кредиторська заборгованість						170,644	170,644					
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 343,644	1 343,644		344,96786	344,96786		
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 31.01.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.													
	Пове будівництво магістрального водогону Південне – Першотравневе Нікопольського району (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		45 944,222	45 944,222		2373,448	2373,448		2373,448	2373,448		316,943
	у тому числі кредиторська						2373,448	2373,448		2373,448	2373,448		

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2373,448	2373,448		2373,448	2373,448			
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 31..01..2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.														
	Нове будівництво підвідного водоводу Першотравневе – Дмитрівка – Борисівка Нікопольського району (у т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		33 891,362	33 891,362		1757,744	1757,744		1757,74320	1757,74320		667,83480	667,83480
	у тому числі кредиторська заборгованість						1757,744	1757,744		1757,74320	1757,74320			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1757,744	1757,744		1757,74320	1757,74320			
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 31.01.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.														
	Нове будівництво підвідної водопровідної мережі до с. Чапаська, с. Надія, с. Григорівка, с. Оленівка, с. Запоріжжя Широківського району (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		29 312,780	29 312,780		1496,766	1496,766		1496,76510	1496,76510		227,68790	227,68790
	у тому числі кредиторська заборгованість						1496,766	1496,766		1496,76510	1496,76510			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1496,766	1496,766		1496,76510	1496,76510			
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 09.02.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.														
	Нове будівництво підвідного водоводу до с. Андріївка та с. Радевичеве Широківського району (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	4016310		24 230,744	24 230,744		1241,159	1241,159		1241,159	1241,159		190,054	190,054
	у тому числі кредиторська заборгованість						1241,159	1241,159		1241,159	1241,159			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1241,159	1241,159		1241,159	1241,159			
Погашена кредиторська заборгованість. Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію об'єкт 08.02.2017 Економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівлі через систему електронних публічних закупівель Prozorro.														
	Будівництво водоводу (с. Новоолексіївка) Новоолексіївсь-кої сільської ради, (с.Євдокіївка, с.Мар'ївка, с.Павлівка, с.Леніне, с.Калашники) Жовтневої сільської ради Софіївського району Дніпропетров-ської області (в т.ч. ПКД та експертиза)	4016310			1 857,54410	1 857,54410		5 080,000	5 080,000		4546,25256	4546,25256	6803,86734	6803,86734
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 880,000	3 880,000		3868,16773	3868,16773			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						1 200,000	1 200,000		678,08483	678,08483			
Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва														
	Нове будівництво водогону від II підйому до с. Виводове Томаківського району (в т.ч. ПКД та експертиза)	4016310			2 101,25280	2 101,25280		5 272,258	5 272,258		3087,09795	3087,09795	6026,025	6026,025
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						624,258	624,258		624,258	624,258			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						4 648,00	4 648,00		2462,83995	2462,83995			
Асигнування з державного бюджету в 2017 році почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду Це створило ризики неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов майже на 50 %.														

[illegible]

[illegible]

	Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55-го блочка м. Кам'янське (II та III черги) (в т.ч. ПКД та експертиза)	4016310					100,000	100,000		0,0	0,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000						
Завершено будівництво та прийнято в експлуатацію 1 черги 01.02.2017. На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація на II та III черги знаходиться в стадії коригування														
	Реконструкція водогону в с. Малимихайівка Покровського району (в т.ч. ПКД та експертиза)	4016310					100,000	100,000		0,0	0,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000						
На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація знаходиться в стадії коригування (доопрацювання)														
	Реконструкція мереж водопостачання с. Оленівка, Магдалинівського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	4016310		1 203,352	1 203,352		2 154,713	2 154,713		1978,57773	1978,577,73		358,08021	358,08021
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2 154,713	2 154,713		1978,57773	1978,577,73			
Триває процедура введення об'єкта в експлуатацію (проведення технічної інвентаризації об'єкта)														
	Реконструкція пішохідного мосту через річку Вовча з вул. Соборної на парк 1-го Травня м. Павлограді Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	4016310		515,300	515,300		11 194,278	11 194,278		9519,91384	9519,91384		2088,95216	2088,95216
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5 194,278	5 194,278		4166,66704	4166,66704			
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						6 000,00	6 000,00		5353,24680	5353,24680			
Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва														
	Реконструкція водоводів № 2, № 3 комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід", ПК-325	4016310					22 000,000	22 000,000		21976,40296	21976,40296		18990,512	18990,512

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Реконструкція житлового будинку №118а по вул. Комсомольській в смт Царичанка Царичанського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	4016310		429,824	429,824		255,130	255,130		127,14157	127,14157			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						255,130	255,130		127,14157	127,14157			
На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація потребує коригування. Прийнято рішення щодо передачі об'єкта незавершеного будівництва до комунальної власності територіальної громади смт Царичанка														
	Реконструкція споруд та мереж технічного водопостачання с. Військове Солонянського району Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД та експертиза)	4016310					100,000	100,000		0,0	0,0			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						100,000	100,000						
На сьогоднішній день проектно-кошторисна документація знаходиться в стадії коригування (доопрацювання)														
	Реконструкція підвідного водопроводу до с. Новолатівка та с. Ігулень Широківського району Дніпропетровської області (в т. ч. ПКД та експертиза)	4016310					15 890,089	15 890,089		12656,12488	12656,12488		4233,96412	4233,96412
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						473,703	473,703		473,703	473,703			

41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						15 416,386	15 416,386		12182,42188	12182,42188			
Асигнування почали виділяти тільки за 2 місяці до завершення бюджетного періоду, що призвело до неосвоєння коштів державного бюджету в затверджених обсягах та невиконання запланованих робіт в установлені терміни із-за настання несприятливих погодних умов. Об'єкт незавершеного будівництва														
УСЬОГО				346962,33840	346962,33840		225 395,394	225 395,394		193784,18436	193784,18436			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства
та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. КОЛОМОЄЦЬ
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового
контролю департаменту
житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації


(підпис)

О.Г.ВАЛОВА
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}